

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

Información de contratación en firme y capacidades máximas del sistema de transporte.

Vigencia: a partir del 1 Septiembre 2026

CAPACIDAD MÁXIMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE (REAL OPERATIVA): CIFRAS EN KPCD

	Ballena-La Mami	La Mami-Barranquilla	Barranquilla-Cartagena	Cartagena-Sincelejo	Sincelejo-Jobo	La Creciente - Sincelejo	SRT Mamonal
CAPACIDAD MÁXIMA A MEDIANO PLAZO - CMMP EN FLUJO NORMAL	256.600	230.000	172.400	18.100	10.100	40.000	204.509
CAPACIDAD MÁXIMA A MEDIANO PLAZO EN CONTRAFLUJO	122.900	524.110	606.110	215.850	181.645	3.850	
CAPACIDAD TOTAL CONTRATADA	45.885	59.110	53.712	63	0	34.042	110.046
CAPACIDAD TOTAL CONTRATADA EN CONTRAFLUJO	120.900	497.129	586.772	195.307	131.395	2.054	0
CAPACIDAD REQUERIDA PARA OPERACIÓN DE GASODUCTO	2.200	2.200	2.800	2.200	2.200	2.200	0
CAPACIDAD REQUERIDA PARA OPERACIÓN DE GASODUCTO CONTRAFLUJO	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	
CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA (sin interrumpibles)	208.515	168.690	115.888	15.837	7.900	3.758	94.463
CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA EN CONTRAFLUJO (sin interrumpibles)	0	24.781	17.138	18.343	48.050	1.796	0
CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA EN CONTRAFLUJO ADICIONAL PARA CONTRATO DE FIRMEZA CONDICIONADA	0	117.900	119.200	0	0	0	0
CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA EN CONTRAFLUJO ADICIONAL PARA CONTRATO DE FIRMEZA CONDICIONADA CONTRAFLUJO	0	0	0	0	0	0	0
CAPACIDAD TOTAL CONTRATADA INTERRUMPIBLE	208.515	168.690	115.888	15.837	7.900	3.758	94.463
CAPACIDAD CONTRATADA INTERRUMPIBLE CONTRAFLUJO	0	24.279	16.793	18.343	48.050	1.796	0
CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0
CAPACIDAD DISPONIBLE PRIMARIA EN CONTRAFLUJO	0	502	345	0	0	0	0

Notas

- Flujo Normal hace referencia al sentido norte-sur del gasoducto / Contraflujo hace referencia al sentido sur-norte del gasoducto.
- La Capacidad Disponible Primaria está referida a conexión directa al gasoducto troncal.
- En la CMMP de Ballena – La Mami en contraflujo la presión de entrega es 300 psig y es producto de la entrada temprana del proyecto definitivo de Bidireccionalidad UPME, por lo cual está disponible para contratación hasta que entre la solución definitiva. Adicionalmente como parte de esta entrada temprana la CMMP de este tramo a partir del 1 de septiembre de 2027 será de 174.000 kpcd.